




Upplysning:

Utförandeintyg ska fyllas i av entreprenören under utförande av avloppsanläggningen och sedan skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Komponenter markerade med  ska fotoredo visas.

Fastighet

Fastighetsbeteckning:	Fastighetsägare:
-----------------------	------------------

Entreprenör

Namn:	
Företag:	Telefonnummer:
Epostadress:	

Avloppsanläggning

<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Sluten tank <input type="checkbox"/> Reningsverk <input type="checkbox"/> Annan anläggning:		
Delegeringsbeslut:	Utförandedatum:	Tas i bruk:
Härmed intygas att avloppsanordningen (flera alternativ kan vara aktuella)		
<input type="checkbox"/> är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut		
<input type="checkbox"/> är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren		
<input type="checkbox"/> avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:		
Avvikelser:		

Underskrift

Ansvarig utförare

Ort och datum:	Namnförtydligande:
Namnunderskrift:	

Sökande

<input type="checkbox"/> Jag godtar den ansvarige utförarens redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen	
<input type="checkbox"/> Jag har följande invändning mot den ansvarige utförarens redogörelse:	
Ort och datum:	Namnförtydligande:
Namnunderskrift:	

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.


Varbergs kommun, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 432 80 Varberg. Tel 0340-880 00

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter


Senast reviderad 2019-03-04



POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	ORGANISATIONSNUMMER	E-POSTADRESS
Varbergs kommun	Drottninggatan 17	0340-880 00	210000-1249	mhn@varberg.se
432 80 Varberg		TELEFAX		WEBBPLATS
		0340-69 70 55		www.varberg.se






Fyll i de avsnitt nedan som är aktuella för din avloppsanläggning


Allmänt				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Anläggning lokaliserad enligt ansökan				
Tilloppsledning ventilerad över tak				
Ledningar kvalitetskontrollerade				
Dränerings- och dagvatten är ej anslutet				

Slamavskiljare, pumpbrunn, fördelningsbrunn (<i>gäller ej reningsverk</i>)				
<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig Fabrikat:				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Slamavskiljare, volym _____ m ³				
Slamavskiljare, P-märkt				
Slamavskiljare, T-rör				
Slamavskiljarlock, över marknivå				
Plastslamavskiljare, förankrad i mark				
Pumpbrunn i plast, förankrad i mark				
Pumpbrunn med larm				
Fördelningsbrunn				






Infiltration (<i>markbädd fylls i längre ner</i>)				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Spridningslager, ca _____ cm tjockt				
Spridningslager, kornstorlek _____ mm				Tvättat, spolat, annat:
Spridningsledningar ____ x ____ m				
Infiltrationsbäddens yta _____ m ²				
Spridningsledningar 1 m över högsta grundvattenyta				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>under</i> markytan				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>över</i> markytan				
Materialavskiljande skikt (fiberduk)				
Återfyllnad, minst 50 cm tjockt				



Återfyllnad innehåller ej stora stenar				
Förstärkningslager _____ cm tjockt. Kornstorlek _____ mm				
Inspektions(luftnings)rör över markyta, minst 0,3 m				
Ev. avskärande dränering på _____ cm djup				
Upplyft infiltration				
Ev Biomoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar				

Markbädd		(infiltration högre upp)		
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Spridningslager, ca _____ cm tjockt				
Spridningslager, kornstorlek _____ mm				Tvättat, spolat, annat:
Markbäddens yta _____ m ²				
Spridningsledning _____ x _____ m				
Spridningsledning 1 m över högsta grundvattenyta				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>under</i> markytan				
Spridningslagrets underkant, som lägst _____ cm <i>över</i> markytan				
Ev biomoduler lagda enligt tillverkarens anvisningar				
Materialavskiljandeskikt 1 (fiberduk)				
Övergångslager (ovanpå sandbädden)				
Sandbädd, ca 80 cm markbäddssand, 0-8 mm				
Materialavskiljande skikt 2 (under sandbädden)				
Dräneringslager, minst 20 cm tjockt				
Dräneringslager, kornstorlek _____ mm				
Dräneringsledning _____ x _____ m				
Dräneringsledning över högsta grundvattenyta				
Luftningar från dräneringsledningar				
Inspektions(luftnings)rör över markyta, minst 0,3 m				
Återfyllnad, minst 50 cm tjockt				
Återfyllnad innehåller ej stora stenar				
Inspektionsbrunn				

Inspektionsbrunnens utlopp över högsta vattenyta				
Ev. avskärandedränering				
Ev. tät markbädd				
Ev. fosforfälla/fällningsenhet installerad enligt tillverkarens anvisningar				
Utsläpp:				

Reningsverk (om separat slamavskiljare installeras fyll i under Slamavskiljare också)				
Fabrikat och modell:				
Volym _____ m ³	Antal slamsugningsöppningar:			
Slamvolym _____ m ³	<input type="checkbox"/> Bifogar installationsintyg från tillverkaren			
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Förankrad				
Driftskåp installerat				

Efterpolering/utsläpp				
Infiltration (fyll i under infiltration)				
Markbädd (fyll i under markbädd)				
Fosforfälla _____ kg <input type="checkbox"/> Löst <input type="checkbox"/> Säck				
UV-lampa				
Infiltrationsdike _____ m				
Annat:				
Övrigt (reningsverk)				
Hur lång tid tar det för verket att fungera efter driftstart?				
Serviceavtal tecknat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Egenkontroll överlämnat till fastighetsägaren				
Slamtömningsanvisningar och återfyllningsinstruktioner finns uppsatta vid reningsverket				

Annan anläggning				
<input type="checkbox"/> Sluten tank för toalett <input type="checkbox"/> Tank för urin vid urinsortering <input type="checkbox"/> Annat:				
Fabrikat:				
	Foto	OK	Avvikelse	Kommentar
Volym _____m ³				
Anläggning placerad på friktionsgrus				
Om anläggning förankrad i berg eller betong				
Luftningsanordning				
Manlucka				
Installerat nivåarm				

Övrigt

Ifylld blankett skickas till:

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg